

Projectopdracht

1. **Projectnaam:** Herinrichting Burgemeester van Oerslaan
2. **Projectomschrijving:** Herinrichting Burgemeester van Oerslaan tussen Warandelaan en Bizetlaan.
3. **Opdrachtgever:** DB
4. **Projectleider:** BK
5. **Datum:** 12 juni 2023

1. Aanleiding en probleemstelling

De aanleiding komt vanuit de wens voor vervanging van de riolering. Vanuit Wegen en vanuit Verkeer is aangegeven dat het asfalt vervangen moet worden door (beton)klinkers en waar mogelijk een versmalling van het wegprofiel t.b.v. de verkeersveiligheid.

Er ligt een integrale ontwerpogave die vooral vanuit Verkeer en Groen (klimaat) nog verder moet worden ingevuld. Hierbij rekening houdend met de restricties en eisen die de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied met zich meebrengen. Naast communicatie is participatie hier van toepassing.

2. Doelstellingen

- Vervangen van het riool en bestrating op De Burgemeester van Oerslaan tussen de Warandelaan en Bizetlaan.
- Waar en zoveel mogelijk afkoppelen en oppervlakkige waterafvoer naar de vijvers.
- Versmallen van de weg en inrichting laten aansluiten bij de principes van 30km/u duurzaam veilig.

3. Resultaat

Een herinrichting van de bestaande weg die aansluit bij de wensen en eisen van bewoners en verkeersveiligheid en die een bijdrage levert aan verduurzaming/klimaatadaptatie.

4. Projectafbakening en uitgangspunten

- Project van Warandelaan tot aan Bizetlaan zie bijlage 1;
- Verwijderen asfalt vervangen door betonklinkers;
- Versmallen rijbaan, snelheid regulering door as verspringing;
- Rioolvervanging, vuilwaterriool, conform bijlage 1;
- Afwatering zoveel mogelijk oppervlakkig naar omliggende waterpartijen, zoeken naar lokale infiltratie en als laatste pas afwatering naar vuilwaterriool.

5. Geld

€ 672.400 Openbare Ruimte 2023
€ 175.000 Riolering 2023
€ 175.000 Riolering 2024
€ 150.000 Programma Rioolvervangingen B 2023
€ 50.000 aanpassen stelsel afvalwaterriolen B
€ 50.000 afkoppelkansen hemelwater (bv aanbrengen waterpasserende verharding)
€ 1.272.400

6. Organisatie

Interne voorbereiding

- Ontwerper
- Werkvoorbereiding
- Adviseur water (intern niet voldoende capaciteit)
- Adviseur groen

Projectopdracht

- Adviseur verkeer
- Adviseur K&L
- Financieel adviseur
- Directievoerder/toezichthouder

7. Tijd

Uitvoering nader af te stemmen met werkzaamheden Holtroplan

Start bijeenkomst	juli 2023
Opstellen SO/varianten door ontwerper	augustus 2023
Bewonersavond gemeente ideeën kenbaar maken en ideeën ophalen	31 augustus 2023
Werkvoorbereiding	sep-dec 2023
2^e bewonersavond presenteren VO	16 november 2023
Aanleveren DO aan K&L beheerders (60 weken doorloop)	december 2023
Optioneel 3^e bewonersavond presenteren DO	januari 2024
Opstellen van bestek en uitvraag	januari-april 2024
Directieraming gereed	april 2024
Collegebesluit	mei-juni 2024
Aanbesteding start	4 november 2024
Aanleveren inschrijvingen	20 januari 2025
Concept gunning	20 januari 2025
Gunning	30 januari 2025
Verleggen kabels en leidingen	maart 2025
Start uitvoering	maart-juli 2025

8. Communicatie (en informatie)

Bewoners betrekken bij ontwerp, meedenken en inbrengen ideeën. Gezien het een wijkontsluitingsweg is liggen uiteindelijke keuze bij gemeente.

9. Kwaliteit.

Opstellen van standaard bestek.

10. Risico's.

- Bestaand riool ligt onder particuliere tuinen;
- Bereikbaarheid van basisscholen;
- Grondwaterbeschermingsgebied;
- Afstemming met Waterschap.

11. Raakvlakken met andere projecten

- Burgemeester Holtroplan
- Regulier onderhoud.

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever:

Projectleider:

Datum:

Datum:

Projectopdracht



gemeente **Oosterhout**

Bijlage 1

